

# 工程联系单

施工单位：福建省新都项目管理咨询有限公司

编号：001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 后塘村农旅生态游工程               |
| 致：壹方工程管理（福建）有限公司（监理单位）：<br>浙江恒欣设计集团股份有限公司（设计单位）：<br>莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会（建设单位）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 事由及内容：<br>1、地块一，塑胶平台上面原旧挡墙新增 0.3m 高 0.5m 宽混凝土压顶，新增成品护栏共计 25.6m，做法同挡墙做法一致。<br>地块一，护栏标准段详图，挡墙位置按现场实际情况调整施工。成品护栏相应增加。<br>2、地块一，水池拆除原有护栏部位，新增白色洗米石面层，长度 34.6 米，宽度 1.57 米。做法同原图纸做法一致。<br>3、栈道一详图，原设计无基础且柱子规格太小，无法施工，经参建各方现场确认，新增混凝土基础及增大柱子规格。<br>4、栈道二详图，原设计无基础且柱子规格太小，无法施工，经参建各方现场确认，新增混凝土基础及增大柱子规格。<br>5、原设计新建吊桥两端未设计固定端，吊桥无法施工，经参建各方现场确认，吊桥两端新增 1.3m 高 400*400 混凝土立柱。原设计吊桥木平台无基础且柱子规格太小，新增混凝土基础及增大柱子规格。<br>恳请监理单位、设计单位、建设单位尽快给予确认。 |                          |
| 承包单位（章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目负责人：王亮 2025 年 9 月 12 日 |
| 监理单位意见：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 同                        |
| 监理单位（章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总监理工程师：何 2025 年 9 月 12 日 |
| 设计单位意见：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 同                        |
| 设计单位（章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目负责人：陈 2025 年 9 月 13 日  |
| 建设单位意见：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 建设单位（章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 建设单位代表： 2025 年 9 月 13 日  |

工程联系单

施工单位：福建省新都项目管理咨询有限公司

编号：002

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--|
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                               | 后塘村农旅生态游工程 |                 |  |
| 致：壹方工程管理（福建）有限公司（监理单位）：<br>浙江恒欣设计集团股份有限公司（设计单位）：<br>莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会（建设单位）：                                                                                                                                                                                                        |            |                 |  |
| 事由及内容：<br>1、本项目中的广告字体尺寸、骨架及基础等均未设计，导致字体无法施工。经参建各方现场确认，广告字体大小、位置、数量、安装方式由广告公司优化后施工，并新增广告字体混凝土基础；该部分工程量按实结算。<br>2、原设计富贵茶亭无基础，导致现场无法施工，经参建各方现场确认，富贵茶亭新增混凝土基础。<br>3、图纸中滑梯位置自然放坡，因现场场地位置及地形受限，高差过大也无法放坡。应建设单位要求变更为塑胶面层。沙坑位置按现场实际情况调整，工程量不变。<br>4、图纸中只注明了竹栅栏的安装位置，无竹栅栏固定方案，该部分需增设镀锌骨架固定。 |            |                 |  |
| 恳请监理单位、设计单位、建设单位尽快给予确认。                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |  |
| 承包单位（章）                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目负责人：王彦   | 2025 年 9 月 15 日 |  |
| 监理单位意见：                                                                                                                                                                                                                                                                            | 同登         |                 |  |
| 监理单位（章）                                                                                                                                                                                                                                                                            | 总监理工程师：陈   | 2025 年 9 月 15 日 |  |
| 设计单位意见：                                                                                                                                                                                                                                                                            | 同登         |                 |  |
| 设计单位（章）                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目负责人：陈    | 2025 年 9 月 16 日 |  |
| 建设单位意见：                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |  |
| 建设单位（章）                                                                                                                                                                                                                                                                            | 建设单位代表：陈   | 2025 年 9 月 16 日 |  |



# 工程联系单

施工单位：福建省新都项目管理咨询有限公司

编号：003

|                                                                                                                                                                                                                                              |                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                         | 后塘村农旅生态游工程                 |  |  |
| 致：壹方工程管理（福建）有限公司（监理单位）：<br>浙江恒欣设计集团股份有限公司（设计单位）：<br>莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会（建设单位）：                                                                                                                                                                  |                            |  |  |
| 事由及内容：<br>1、应建设单位要求增加 9.5 米拦水坝一个。<br>2、后塘自来水厂后面新增 400*200 植草砖停车场。<br>3、地块二，台阶及栏杆详图处，新增 C20 埋石混凝土挡墙共计：(1+1.9) *4.2/2*1.8 米厚=10.962m3。<br>4、地块二，台阶及栏杆详图及半圆木平台之间，新增 3.3 米护栏。<br>5、应建设单位要求，原旧栈道全部新增刷漆，做法参考本项目其他栈道刷漆。<br>6、地块二，台阶及栏杆详图中 台阶部分新增刷漆。 |                            |  |  |
| 恳请监理单位、设计单位、建设单位尽快给予确认。                                                                                                                                                                                                                      |                            |  |  |
| 承包单位（章）                                                                                                                                                                                                                                      | 项目负责人：王孝民 2025 年 9 月 27 日  |  |  |
| 监理单位意见：                                                                                                                                                                                                                                      | 同                          |  |  |
| 监理单位（章）                                                                                                                                                                                                                                      | 总监理工程师：林 2025 年 9 月 27 日   |  |  |
| 设计单位意见：                                                                                                                                                                                                                                      | 同                          |  |  |
| 设计单位（章）                                                                                                                                                                                                                                      | 项目负责人：2025 年 10 月 24 日     |  |  |
| 建设单位意见：                                                                                                                                                                                                                                      | 建设单位代表：何伟 2025 年 10 月 14 日 |  |  |
| 建设单位（章）                                                                                                                                                                                                                                      | 何伟 2025 年 10 月 14 日        |  |  |

# 工程联系单

施工单位：福建省新都项目管理咨询有限公司

编号：004







|                                                                                                                                |                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 工程名称                                                                                                                           | 后塘村农旅生态游工程                |  |  |
| 致：壹方工程管理（福建）有限公司（监理单位）：<br>浙江恒欣设计集团股份有限公司（设计单位）：<br>莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会（建设单位）：                                                    |                           |  |  |
| 事由及内容：<br>1、应建设单位要求，为了整体的农旅效果增加线型灯。<br>2、沙坑位置新增Φ110 PVC-U 排水管，共计约 70m。<br>3、原设计木栏杆造型为斜拼，应建设单位要求，变更为直拼，做法及工程量不变。<br>凉茶边新增7m木栏杆。 |                           |  |  |
| 恳请监理单位、设计单位、建设单位尽快给予确认。                                                                                                        |                           |  |  |
| 承包单位（章）                                                                                                                        | 项目负责人：王冬 2025 年 9 月 27 日  |  |  |
| 监理单位意见：                                                                                                                        | 同意                        |  |  |
| 监理单位（章）：                                                                                                                       | 总监理工程师：林 2025 年 9 月 27 日  |  |  |
| 设计单位意见：                                                                                                                        | 同意                        |  |  |
| 设计单位（章）：                                                                                                                       | 项目负责人：陈 2025 年 10 月 20 日  |  |  |
| 建设单位意见：                                                                                                                        | 建设单位代表：陈 2025 年 10 月 20 日 |  |  |



# 工程联系单

施工单位：福建省新都项目管理咨询有限公司

编号：005

|                                                                             |                                                                                      |                                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 工程名称                                                                        | 后塘村农旅生态游工程                                                                           |                                                                                              |                  |
| 致：壹方工程管理（福建）有限公司（监理单位）：<br>浙江恒欣设计集团股份有限公司（设计单位）：<br>莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会（建设单位）： |                                                                                      |                                                                                              |                  |
| 事由及内容：<br>1、应建设单位要求，原效果图中部分摆件取消施工。<br>2、应建设单位要求，绿化种植取消施工。                   |                                                                                      |                                                                                              |                  |
| 恳请监理单位、设计单位、建设单位尽快给予确认。                                                     |                                                                                      |                                                                                              |                  |
| 承包单位（章）                                                                     |   | 项目负责人：   | 2025 年 10 月 24 日 |
| 监理单位意见：                                                                     |   |                                                                                              |                  |
| 监理单位（章）：                                                                    |   | 总监理工程师：  | 2025 年 10 月 15 日 |
| 设计单位意见：                                                                     |   |                                                                                              |                  |
| 设计单位（章）：                                                                    |   | 项目负责人：   | 2025 年 10 月 26 日 |
| 建设单位意见：                                                                     |  |                                                                                              |                  |
| 建设单位（章）：                                                                    |   | 建设单位代表：  | 2025 年 10 月 26 日 |