

工程联系单

(承包[2023]联系 001 号)

合同名称: 莆田市城厢区 2022 年华亭镇后角村水土保持综合治理项目

合同编号:

致: 城厢区华亭镇人民政府; 福建省正莆工程项目管理有限公司; 莆田市水利水电勘测设计院有限公司

报告事由: 根据图纸会审及现场勘察情况, 建议对以下内容进行变更:

1、左岸桩号 Z0+267-Z0+568 段干砌挡墙背面高出部分因耕保田地无法征地回填土, 整体牢固性差, 建议左岸桩号 Z0+267-Z0+568 段干砌挡墙正面增加塞浆勾缝。

2、原设计挡墙后污水管道 407 米长, 检查井及接化粪池支管位置未设计, 建议补充检查井及支管平面、断面细节图做法。原设计管周围采用开挖料回填, 因河床开挖出来卵石含量 30%, 回填时无法保证管的质量, 建议管周围及管顶采用机制砂回填。因波纹管材质属于塑料制品, 容易破损, 现场无法与块石挡墙同时施工, 故挡墙砌体完成后需要先回填后再重新开挖污水管道。

3、为了整体工程形象, 建议对原设计砖砌花池外侧及顶面增加水泥砂浆抹面。

4、透水砖颜色原设计未标注, 经甲方确定为绿色, 采用方格网铺法。

5、护岸原设计未预留排水管, 村民反应田间积水无法排出, 并要求从拦水坝处增加灌溉引水管道及坝底排泥管, 建议给予增加。

6、左岸 Z0+558-Z0+568 处 10 米护岸因上面搭盖民房未拆除无法施工, 建议甩项。

7、以上具体做法以设计变更通知书及变更图为准。恳请相关单位予以确认。

承包 人: 福建省蟳虎市政园林建设工程有限公司

项目经理: 林计亨

日期: 2023 年 4 月 13 日

监理单位意见:

设计变更意见为准。

监理单位:

监理工程师: 李志明

日期: 2023 年 4 月 13 日

设计单位意见:

变更图

设计单位:

负责人: 叶丹

日期: 2023 年 4 月 13 日

发包人意见:

陈明

发包人:

负责人:

日期: 2023 年 4 月 13 日

说明: 本表一式 4 份, 由承包人填写, 监理单位、设计单位、发包人审批后, 承包人、设计单位、监理单位、发包人各 1 份。

工程联系单

(承包[2023]联系 002 号)

合同名称: 莆田市城厢区 2022 年华亭镇后角村水土保持综合治理项目

合同编号:

致: 城厢区华亭镇人民政府; 福建省正莆工程项目管理有限公司; 莆田市水利水电勘测设计院有限公司

报告事由: 根据图纸会审及现场勘察情况, 建议对以下内容进行变更:

- 1、左岸 Z0+573-Z0+597 段原设计 24 米长步道因征地权属难以调整, 建议甩项。
- 2、左右两岸 Z0+597-Z0+628 段 31 米长护岸因征地权属难以调整, 建议甩项。
- 3、因 K0 段步道属于耕保地, 故建议取消该段路缘石及透水砖步道, 取消后改用种植草皮衔接。
- 4、原右岸 Z0+704-Z0+736 段长 32 米已建砌石挡墙因基础深度不足, 河道清淤后造成基础悬空裹露在外, 建议对该段基础进行加固处理。应甲方要求对 Z0+562 处拦水坝向下游移 30 米, 工程量不变; 在 Z0+707 处增加一个拦水坝, 坝面宽度 3.9 米, 增加所有拦水坝坝体下游河道浇筑 C20 埋石混凝土长 5 米、厚 0.5 米作为缓冲带。
- 5、Z0+776 处人行桥因征地权属难以调整, 故向下游位移 20 米, 两侧花池步道及路缘石也相应位移, 工程量不变。左岸护岸 Z0+776-756 甩项 20 米。
- 6、Z0+677-Z0+690 段此处为大冲坑, 深度超出设计护岸基础标高, 建议对该段基础进行加厚处理。建议对地势较低的左岸 Z0+455-Z0+558 段护岸后侧增加 C20 砼护脚, 以确保田地水土不会流失。本段施工应计入人工开挖基槽及人工肩挑 150 米浇筑 C20 砼。
- 7、(图号 HTHJ-SGXT-HD08)绿化说明第 4 点: 木芙蓉间距 1.5M 一株, 冠幅 120CM, 胸径 80CM。预算清单为高度 120CM, 冠幅 80CM。是否属笔误请明确。
- 8、以上具体做法以设计变更通知书及变更图为准。恳请相关单位予以确认。

承 包 人: 福建省螭虎市政园林建设工程有限公司

项目经理:

日 期: 2023 年 4 月 13 日

监理单位意见:

设计单位意见为准

监理单位:

监理工程师:

日 期: 2023 年 4 月 13 日

设计单位意见:



设计单位:

负责人: 叶丹

日 期: 2023 年 4 月 13 日

发包人意见: 同意

陈超

发 包 人:

负责人: 叶丹

日 期: 2023 年 4 月 13 日

说明: 本表一式 4 份, 由承包人填写, 监理单位、设计单位、发包人审批后, 承包人、设计单位、监理单位、发包人各 1 份