

设计修改通知单


建设单位	莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会	主送单位	
工程名称	后塘村农旅生态游工程	抄送单位	
工程编号		修改日期	2025.09

更改理由

1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。
2. 原设计计算的更正。
3. 原构造设计的改进或完善。
4. 其它工种设计人员要求配合更改。
5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。
6. 建设单位要求更改。
7. 施工单位要求更改。
8. 货源供应情况的变化。
9. 施工条件变化。

变更内容

- 1、地块一，塑胶平台上面原旧挡墙新增0.3m高0.5m宽混凝土压顶，新增成品护栏共计25.6m，做法同挡墙做法一致。护栏标准段详图，挡墙位置按现场实际情况调整施工。成品护栏相应增加。
- 2、地块一，水池拆除原有护栏部位，新增白色洗米石面层，长度34.6米，宽度1.57米。做法同原图纸做法一致。
- 3、栈道一详图，新增混凝土基础及增大柱子规格。
- 4、栈道二详图，新增混凝土基础及增大柱子规格。
- 5、新建吊桥两端新增1.3m高400*400混凝土立柱。原设计吊桥木平台新增混凝土基础及增大柱子规格。



浙江恒欣设计集团股份有限公司				修改次数	修—1	页 数	1
工程负责人	孙建刚	审 核	邱彦燕	校 对	孙建刚	设 计	龚磊贤

注: 更改理由中打(✓)为所选理由, 若为其它理由, 应另外填写。

设计修改通知单

建设单位	莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会	主送单位	
工程名称	后塘村农旅生态游工程	抄送单位	
工程编号		修改日期	2025.09

更改理由	1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。 2. 原设计计算的更正。 3. 原构造设计的改进或完善。 4. 其它工种设计人员要求配合更改。 5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。 6. 建设单位要求更改。 7. 施工单位要求更改。 8. 货源供应情况的变化。 9. 施工条件变化。
------	---

变更内容	1、本项目中的广告字体大小、位置、数量、安装方式由广告公司优化后施工，并新增广告字体混凝土基础。 2、原设计富贵茶亭新增混凝土基础。 3、图纸中滑梯位置自然放坡，因现场场地位置及地形受限，高差过大也无法放坡。 该位置变更为塑胶面层。沙坑位置按现场实际情况调整。 4、竹栅栏的安装位置，增设镀锌骨架固定。 浙江恒欣设计集团股份有限公司 市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程)专业乙级 (有效期至2029年10月21日) ★NO:A233000514 浙江省住房和城乡建设厅监制
------	---

浙江恒欣设计集团股份有限公司				修改次数	修—2	页 数	1
工程负责人	孙建刚	审 核	邱建强	校 对	孙建刚	设 计	燕嘉贤

注: 更改理由中打(✓)为所选理由, 若为其它理由, 应另外填写。

设计修改通知单							
建设单位		莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会		主送单位			
工程名称		后塘村农旅生态游工程		抄送单位			
工程编号				修改日期		2025.10	
更改理由	1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。 2. 原设计计算的更正。 3. 原构造设计的改进或完善。 4. 其它工种设计人员要求配合更改。 5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。						
	6. 建设单位要求更改。 7. 施工单位要求更改。 8. 货源供应情况的变化。 9. 施工条件变化。						
变更内容	1、应建设单位要求增加9.5米拦水坝一个。 2、后塘自来水厂后面新增400*200植草砖停车场。 3、地块二，台阶及栏杆详图处，新增C20埋石混凝土挡墙。 4、地块二，台阶及栏杆详图及半圆木平台之间，新增3.3米护栏。 5、原旧栈道全部新增刷漆，做法参考本项目其他栈道刷漆。 6、地块二，台阶及栏杆详图中 台阶部分新增刷漆。						
	浙江恒欣设计集团股份有限公司 市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程)专业乙级 (有效期至2029年10月21日) ★NO:A233000514 浙江省住房和城乡建设厅监制						
浙江恒欣设计集团股份有限公司				修改次数	修—3	页 数	1
工程负责人	孙建刚	审 核	邱彦杰	校 对	孙建刚	设 计	蔡嘉贤

注: 更改理由中打(✓)为所选理由, 若为其它理由, 应另外填写。


设计修改通知单							
建设单位		莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会		主送单位			
工程名称		后塘村农旅生态游工程		抄送单位			
工程编号				修改日期		2025.10	
更改理由	1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。 2. 原设计计算的更正。 3. 原构造设计的改进或完善。 4. 其它工种设计人员要求配合更改。 5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。 6. 建设单位要求更改。 7. 施工单位要求更改。 8. 货源供应情况的变化。 9. 施工条件变化。						
	1、应建设单位要求，为了整体的农旅效果增加线型灯。 2、沙坑位置新增Φ110 PVC—U 排水管，共计约70m。 3、原设计木栏杆造型为斜拼，应建设单位要求，变更为直拼，做法及工程量不变。 凉茶边新增7m 木栏杆。						
变更内容	浙江恒欣设计集团股份有限公司 市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程)专业乙级 ★NO:A233000514 (有效期至2029年10月21日) 浙江省住房和城乡建设厅监制						
浙江恒欣设计集团股份有限公司				修改次数	修— 4	页 数	1
工程负责人	孙建刚	审 核	邱彦燕	校 对	孙建刚	设 计	燕燕贤

注: 更改理由中打(✓)为所选理由, 若为其它理由, 应另外填写。

设计修改通知单

建设单位	莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会	主送单位	
工程名称	后塘村农旅生态游工程	抄送单位	
工程编号		修改日期	2025.10

更改理由	1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。 2. 原设计计算的更正。 3. 原构造设计的改进或完善。 4. 其它工种设计人员要求配合更改。 5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。 6. 建设单位要求更改。 7. 施工单位要求更改。 8. 货源供应情况的变化。 9. 施工条件变化。
------	--

变更内容	1、原效果图中部分摆件取消施工。 2、绿化种植取消施工。 
------	--

浙江恒欣设计集团股份有限公司				修改次数	修—5	页 数	1
工程负责人	孙建刚	审 核	邱志远	校 对	孙建刚	设 计	黄嘉贤

注: 更改理由中打(✓)为所选理由, 若为其它理由, 应另外填写。